



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 63,332,828.00

Hoja: 24/04/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SG 03																																	POSTE	4.00	4 de 4	
2025 UB 03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO A FERRERA MUNICIPAL "NAZARET"			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00			
2025 UB 03	AMPLIACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD EJIDO LA CUESTA.			30030000 2	LA CUESTA	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00			
2025 UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL LA MESITA, LOCALIDAD DE LA CUESTA.			30030000 2	LA CUESTA	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00		
2025 UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL BARRIO DE OCOTLA, COMUNIDAD DE NECOXTLA.			30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00	
2025 UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE NECOXTLA.			30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00	
2025 UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MIRADOR, LOCALIDAD DE LA CUESTA.			30030000 2	LA CUESTA	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

63,332,828.00 53,332,828.00 0.00

Héctor Rodríguez Cortés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre y firma
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica López Portillo
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO DE CAMERINO Z. MENDOZA 2022-2025
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2022-2025
CAMERINO Z. MENDOZA VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Período: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAJSMUN
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hoja: 24/04/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																														
No. Obra		Nombre del Proyecto / Describiéndole la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
U2																																				
01																																				
C																																				
2025	30	030	0001	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00	de 4	
DI																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				
2025																																				
SE																																				
01																																				



Héctor Rodríguez Cortés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Firma y sello
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Pardo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 63,332,828.00

Hoja: 24/04/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	
SE 01	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. IGNACIO ZARAGOZA.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00	2 de 4	
2025 30 030 0012																																PERSONA	45,000.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN COMUNIDAD DE TEXMOCA, DE CAMINO PRINCIPAL.	300300003	NECOXTLA	0.00		0.00				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	520.00		
2025 30 030 0013																																PERSONA	2,600.00			
UM 01	REHABILITACIÓN DE CANCHA(S) PÚBLICA(S) "LA PRESITA" EN LA COLONIA LIBERACIÓN.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2025 30 030 0014																																PERSONA	45,000.00			
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO RECREATIVO EN LA ALAMEDA "BENITO JUÁREZ" (CUARTA ETAPA).	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2025 30 030 0015																																PERSONA	45,000.00			
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO CENTRAL "MIGUEL HIDALGO".	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00		
2025 30 030 0016																																		OBRA		3.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MENDOZA.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00		
2025 30 030 0017																																		OBRA		3.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MENDOZA.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00		
2025 30 030 0018																																		ANEXO	1.00	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VENUSTIANO CARRANZA", NECOXTLA.	300300003	NECOXTLA	0.00		0.00				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00		
2025 30 030 0019																																		ANEXO	1.00	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO MARTÍNEZ, CLAVE 30EP0039CQ.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00		
2025 30 030 0020																																		ANEXO	1.00	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO OBRERO".	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00		
2025 30 030 0021																																		ANEXO	1.00	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELERACHILLERATO NECOXTLA, CLAVE 30ET0039CQ.	300300003	NECOXTLA	0.00		0.00				450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00		
2025 30 030 0022																																				

Héctor Rodríguez Cortés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Gerardo Cortés Guillén
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica López
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE
CAMERINO
Z. MENDOZA
2022-2025

CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hoja: 24/04/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Inicio	Término		Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SJ 02		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, CLAVE 300300001940.		300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00						310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Héctor Rodríguez Corde
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2022 2025
CAMERINO Z.
MENDOZA VER.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Argelia López Portillo
CONTRALORA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
CAMERINO
Z. MENDOZA
2022-2025

CONTRALORIA