



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hojas: 24/10/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa Subprograma Tipo |                                              |     |      | Avances Físico-Financieros                                                                                                                                                         |               |   |            |                |        | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                         |       |                  |           |           |           |  | Metas |  | Observaciones |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------|----------------|--------|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------|--|---------------|
|                           |                                              |     |      | Físico                                                                                                                                                                             |               |   |            | Financiero     |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
|                           |                                              |     |      | %                                                                                                                                                                                  | Fechas reales |   | %          | Fechas reales  |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| No. Obra                  | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |     |      | Clave de Localidad                                                                                                                                                                 | Localidad     | % | Inicio     | Término        | %      | Inicio                                     | Término    | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento                    | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales                  | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |           |           |  |       |  |               |
| U9                        | 01                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         | PAGO  | 20.00            |           |           |           |  |       |  |               |
|                           | C                                            |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0001 | SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (ESTUDIOS Y PROYECTOS).                                                                                    |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 0.00   |                                            |            |             | 1,559,279.58             | 1,559,279.58         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 45,000.00 |           |           |  |       |  |               |
|                           | DI                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0002 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL (MANUALES).                                                                                                                  |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 0.00   |                                            |            |             | 1,050,000.00             | 1,050,000.00         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 45,000.00 |           |           |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0003 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE MELCHÓN OCAMPO.                                                         |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 100.00 | 11/04/2025                                 | 08/05/2025 | 100.00      | 08/05/2025               | 08/05/2025           | 4,905,710.25             | 4,905,710.25            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 4,905,710.25             | 4,905,710.25            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 4,905,710.25         | 4,905,710.25             | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00 |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0004 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ. |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 0.00   |                                            |            |             | 3,229,108.73             | 3,229,108.73         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | PERSONA   | 45,000.00 |           |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0005 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE RAFAEL MORENO Y CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA.                                          |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 100.00 | 11/04/2025                                 | 08/05/2025 | 100.00      | 08/05/2025               | 08/05/2025           | 1,738,209.55             | 1,738,209.55            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 1,738,209.55             | 1,738,209.55            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,738,209.55         | 1,738,209.55             | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00 |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0006 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERRER GUARDIA ENTRE AV. SANTOS DEGOLLADO Y AV. SOL DE MAYO.                                                        |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 0.00   |                                            |            |             | 5,100,000.00             | 5,100,000.00         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | PERSONA   | 45,000.00 |           |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0007 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DE LA RAYA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIA.                                                             |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 100.00 | 01/07/2025                                 | 30/07/2025 | 100.00      | 08/07/2025               | 05/08/2025           | 4,619,390.22             | 4,619,390.22            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 4,619,390.22             | 4,619,390.22            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 4,619,390.22         | 4,619,390.22             | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00 |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0009 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE AV. MANUEL DOBLADO Y CALLE DE LA RAYA.                                                           |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 100.00 | 11/04/2025                                 | 10/05/2025 | 100.00      | 17/04/2025               | 05/08/2025           | 1,577,735.50             | 1,577,735.50            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 1,577,735.50             | 1,577,735.50            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,577,735.50         | 1,577,735.50             | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00 |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0010 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. CONSTITUYENTES.                                                   |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 100.00 | 01/07/2025                                 | 30/07/2025 | 48.64       | 16/07/2025               |                      | 3,263,484.55             | 3,263,484.55            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 1,522,288.27             | 1,522,288.27            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,522,288.27         | 1,522,288.27             | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00 |  |       |  |               |
|                           | SE                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0011 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL ROSAL ENTRE AV. VICENTE RIVA PALACIOS Y AV. ALAMO, COL. LOS PINOS.                                            |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 100.00 | 11/04/2025                                 | 10/05/2025 | 100.00      | 21/04/2025               | 05/08/2025           | 1,509,482.34             | 1,509,482.34            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 1,509,482.34             | 1,509,482.34            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,509,482.34         | 1,509,482.34             | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00 |  |       |  |               |
|                           | UM                                           |     |      |                                                                                                                                                                                    |               |   |            |                |        |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                                             |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                                          |                         |       |                  |           |           |           |  |       |  |               |
| 2025                      | 30                                           | 030 | 0014 | REHABILITACIÓN DE CANCHA(S) PÚBLICA(S) "LA PRESITA" EN LA COLONIA UBERRACIÓN.                                                                                                      |               |   | 30030000 1 | CIUDAD MENDOZA | 100.00 | 27/08/2025                                 | 25/09/2025 | 58.77       | 11/09/2025               |                      | 800,000.00               | 800,000.00              | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                        | 0.00                 | 470,177.00               | 470,177.00              | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 470,177.00           | 470,177.00               | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00 |  |       |  |               |

Hector Rodríguez  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Martha Soriano  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Angélica López  
CONTADOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Período: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 63,352,828.00

Hoja: 24/10/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa Subprograma Tipo |                                              |                    |           | Avances Físico-Financieros                                                                                                      |               |         |                | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |            |             |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | Metas     |           | Observaciones |         |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| No. Obra                  | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | %                                                                                                                               | Fechas reales |         | %              | Fechas reales                              |            | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros                                       | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total                              | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |           |               |         |
|                           |                                              |                    |           |                                                                                                                                 | Inicio        | Término |                | Inicio                                     | Término    |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           | Inicio    |               | Término |
| UM 01                     | a                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | OBRA      | 1.00      |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0015      | REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO RECREATIVO EN LA ALAMEDA "BENITO JUÁREZ" (CUARTA ETAPA).                                    | 30030000      | 1       | CIUDAD MENDOZA | 0.00                                       |            |             | 0.00                     |                      |                          |                         |                         |                                             |             | 450,000.00               | 450,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | PERSONA   | 45,000.00 |               |         |
| SJ 02                     | e                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | ANEXO     | 1.00      | 2 de 4        |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0019      | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VENUSTIANO CARRANZA", NECOXTLA.                     | 30030000      | 3       | NECOXTLA       | 100.00                                     | 27/09/2025 | 25/09/2025  | 55.71                    | 11/09/2025           |                          |                         |                         |                                             |             | 541,400.78               | 541,400.78           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 301,619.20           | 301,619.20               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | ALUMNO    | 350.00        |         |
| SJ 02                     | e                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | ANEXO     | 1.00      |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0020      | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO MARTÍNEZ, CLAVE 30EPR0396Q.                      | 30030000      | 1       | CIUDAD MENDOZA | 100.00                                     | 01/07/2025 | 11/08/2025  | 70.93                    | 15/08/2025           |                          |                         |                         |                                             |             | 2,915,008.47             | 2,915,008.47         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 2,067,897.65         | 2,067,897.65             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | ALUMNO    | 350.00        |         |
| SJ 02                     | e                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | ANEXO     | 1.00      |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0021      | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO OBRERO".                                         | 30030000      | 1       | CIUDAD MENDOZA | 0.00                                       |            |             | 0.00                     |                      |                          |                         |                         |                                             |             | 1,739,698.98             | 1,739,698.98         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | ALUMNO    | 350.00        |         |
| SJ 02                     | e                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | ANEXO     | 1.00      |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0022      | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NECOXTLA, CLAVE 30ETH0970I SEGUNDA ETAPA.          | 30030000      | 3       | NECOXTLA       | 100.00                                     | 27/08/2025 | 25/09/2025  | 55.01                    | 11/09/2025           |                          |                         |                         |                                             |             | 538,888.48               | 538,888.48           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 301,839.18           | 301,839.18               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | ALUMNO    | 200.00        |         |
| SJ 02                     | e                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | AULA      | 1.00      |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0024      | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CIUDAD MENDOZA.                                                       | 30030000      | 1       | CIUDAD MENDOZA | 100.00                                     | 27/08/2025 | 25/09/2025  | 44.84                    | 11/09/2025           |                          |                         |                         |                                             |             | 595,000.00               | 595,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 266,834.09           | 266,834.09               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | ALUMNO    | 150.00        |         |
| SJ 02                     | d                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | ANEXO     | 1.00      |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0025      | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, NECOXTLA.                                    | 30030000      | 3       | NECOXTLA       | 0.00                                       |            |             | 0.00                     |                      |                          |                         |                         |                                             |             | 300,000.00               | 300,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | ALUMNO    | 300.00        |         |
| SJ 01                     | bn                                           |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | ANEXO     | 1.00      |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0026      | REHABILITACION DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA CECATI, CLAVE 30D0T0168I.                                                             | 30030000      | 1       | CIUDAD MENDOZA | 0.00                                       |            |             | 0.00                     |                      |                          |                         |                         |                                             |             | 800,000.00               | 800,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | ALUMNO    | 300.00        |         |
| SE 01                     | j                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | LUMINARIA | 170.00    |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0027      | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSÉ MARÍA HEIRA.         | 30030000      | 1       | CIUDAD MENDOZA | 0.00                                       |            |             | 0.00                     |                      |                          |                         |                         |                                             |             | 2,600,000.00             | 2,600,000.00         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00     |         |
| SE 01                     | j                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | LUMINARIA | 61.00     |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0028      | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA HEIRA Y CALLE 8 DE MARZO.                | 30030000      | 1       | CIUDAD MENDOZA | 0.00                                       |            |             | 0.00                     |                      |                          |                         |                         |                                             |             | 1,090,553.61             | 1,090,553.61         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00     |         |
| SE 01                     | j                                            |                    |           |                                                                                                                                 |               |         |                |                                            |            |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                             |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                                          |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | LUMINARIA | 70.00     |               |         |
| 2025                      | 30                                           | 030                | 0030      | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE AV. FOROMIA Y CALLE PROLONGACIÓN FERRER GUARDIA. | 30030000      |         | CIUDAD MENDOZA | 100.00                                     | 11/04/2025 | 08/05/2025  | 100.00                   | 08/06/2025           | 08/06/2025               |                         |                         |                                             |             | 1,613,788.84             | 1,613,788.84         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 1,613,788.84         | 1,613,788.84             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 45,000.00     |         |

Héctor Rodríguez Cortés  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
2022-2025  
CAMERINO Z.  
MENDOZA VER

Abel Vázquez Flores  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
2022-2025  
CAMERINO Z.  
MENDOZA, VER

Araceli Vázquez Portillo  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
2022-2025  
CAMERINO Z.  
MENDOZA VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hoja: 24/10/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa Subprograma Tipo |                                                                                                                         |                    |                | Avances Físico-Financieros |               |             |        |               |             | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                  |           |              |              |          |  |  |  |  | Metas |  | Observaciones |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|----------|--|--|--|--|-------|--|---------------|
| No. Obra                  | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra                                                                            | Clave de Localidad | Localidad      | %                          | Fechas reales |             | %      | Fechas reales |             | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios                    | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros                                    | Unidad de Medida | Aprobadas |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
|                           |                                                                                                                         |                    |                |                            | Inicio        | Término     |        | Inicio        | Término     |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| SE 01                     | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. SOL DE MAYO.        | 30030000 1         | CIUDAD MENDOZA | 100.00                     | 27/09/ 2025   | 25/09/ 2025 | 50.69  | 11/09/ 2025   |             | 616,775.22                                 | 616,775.22               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 313,930.33   | 313,930.38               | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 313,930.38   | 313,930.38               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | LUMINARIA | 27.00        |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0031          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  | PERSONA   | 45,000.00    |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| SE 01                     | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE NOGAL ENTRE AV. VICENTE RIVA PALACIOS Y AV. ÁLAMO, COL. LOS PINOS.  | 30030000 1         | CIUDAD MENDOZA | 100.00                     | 11/04/ 2025   | 10/05/ 2025 | 100.00 | 17/04/ 2025   | 05/09/ 2025 | 168,145.99                                 | 168,145.99               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 168,145.99   | 168,145.99               | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 168,145.99   | 168,145.99               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | LUMINARIA | 7.00         | 3 de 4       |          |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0032          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| SE 01                     | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE AV. MANUEL DOBLADO Y CALLE DE LA RAYA.             | 30030000 1         | CIUDAD MENDOZA | 100.00                     | 11/04/ 2025   | 10/05/ 2025 | 100.00 | 17/04/ 2025   | 05/09/ 2025 | 129,381.30                                 | 129,381.30               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 129,381.30   | 129,381.30               | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 129,381.30   | 129,381.30               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | LUMINARIA | 7.00         |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0033          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| SG 03                     | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO A PERRERA MUNICIPAL "NAZARET"                                          | 30030000 1         | CIUDAD MENDOZA | 0.00                       |               |             | 0.00   |               |             | 450,000.00                                 | 450,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | POSTE        | 4.00         |          |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0034          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| UB 03                     | AMPLIACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD EJIDO LA CUESTA.                              | 30030000 2         | LA CUESTA      | 100.00                     | 01/07/ 2025   | 30/07/ 2025 | 100.00 | 16/07/ 2025   | 05/09/ 2025 | 2,495,923.09                               | 2,495,923.09             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 2,495,923.09 | 2,495,923.09             | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 2,495,923.09 | 2,495,923.09             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | KILÓMETRO    | 0.18     |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0035          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| UB 02                     | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL LA MESITA, LOCALIDAD DE LA CUESTA. (CAMINO A TELESECUNDARIA)                           | 30030000 2         | LA CUESTA      | 0.00                       |               |             | 0.00   |               |             | 304,355.42                                 | 304,355.42               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | KILÓMETRO    | 0.10     |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0036          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| UB 02                     | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL BARRIO DE ECOTLA, COMUNIDAD DE NECOXTLA. (ARCOS)                                 | 30030000 3         | NECOXTLA       | 0.00                       |               |             | 0.00   |               |             | 175,343.88                                 | 175,343.88               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | KILÓMETRO    | 0.05     |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0037          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| UB 02                     | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE NECOXTLA, COLONIA ATECOHKO                                          | 30030000 3         | NECOXTLA       | 0.00                       |               |             | 0.00   |               |             | 1,200,000.00                               | 1,200,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | KILÓMETRO    | 0.13     |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0038          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| UB 02                     | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MIRADOR, LOCALIDAD DE LA CUESTA.                                                 | 30030000 2         | LA CUESTA      | 0.00                       |               |             | 0.00   |               |             | 760,786.50                                 | 760,786.50               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | KILÓMETRO    | 0.04     |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0039          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 0.00      |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| SE 02                     | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO DE TEXMOLA COMUNIDAD DE NECOXTLA.                                    | 30030000 3         | NECOXTLA       | 0.00                       |               |             | 0.00   |               |             | 1,700,000.00                               | 1,700,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | METRO LINEAL | 1,022.20 |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0040          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |
| SE 02                     | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LOS GAVILANES HACIA NACIMIENTO DE AGUA, COMUNIDAD DE LOS GAVILANES. | 30030000 3         | NECOXTLA       | 0.00                       |               |             | 0.00   |               |             | 150,000.00                                 | 150,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | METRO LINEAL | 140.00       |          |  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0041          |                                                                                                                         |                    |                |                            |               |             |        |               |             |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |              |                          |                      |                                             |                         |                         |       |              |                          |                      |                          |                         |                         |                                          | PERSONA          | 45,000.00 |              |              |          |  |  |  |  |       |  |               |

Héctor Rodríguez Contreras  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
2022 2025  
CAMERINO Z.  
MENDOZA VER

Abel Vázquez Flores  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
2022 2025  
CAMERINO Z.  
MENDOZA VER

Angélica López Barillo  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
2022 2025  
CAMERINO Z.  
MENDOZA VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hoja: 24/10/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo |                                                                                                                                        |                    |                | Avances Físico-Financieros |               |            |   |               |         | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                  |           |           |       |  |  |  | Metas |  | Observaciones |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------|---|---------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|--|--|--|-------|--|---------------|
|                                 |                                                                                                                                        |                    |                | Físico                     |               | Financiero |   |               |         |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           |           |       |  |  |  |       |  |               |
| No. Obra                        | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra                                                                                           | Clave de Localidad | Localidad      | %                          | Fechas reales |            | % | Fechas reales |         | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios                    | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras                                    | Unidad de Medida | Aprobadas |           |       |  |  |  |       |  |               |
|                                 |                                                                                                                                        |                    |                |                            | Inicio        | Término    |   | Inicio        | Término |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           |           |       |  |  |  |       |  |               |
| UB<br>02<br>a                   | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN COLONIA LA CUMBRE, EN LA COMUNIDAD DE NECOXTLA.                                                    | 30030000 3         | NECOXTLA       | 0.00                       |               |            |   |               |         | 450,127.17                                 | 450,127.17               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | KILOMETRO | 0.12      |       |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0042                |                                                                                                                                        |                    |                |                            |               |            |   |               |         |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  | PERSONA   | 45,000.00 |       |  |  |  |       |  |               |
| SC<br>03<br>a                   | CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE (CISTERNA) EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, BARRIO DE OCOTLA COMUNIDAD DE NECOXTLA | 30030000 3         | NECOXTLA       | 0.00                       |               |            |   |               |         | 320,000.00                                 | 320,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | TANQUE    | 1.00      | de 4  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0043                |                                                                                                                                        |                    |                |                            |               |            |   |               |         |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  | PERSONA   | 300.00    |       |  |  |  |       |  |               |
| SE<br>01<br>j                   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. IGNACIO ZASAGOZA.                      | 30030000 1         | CIUDAD MENDOZA | 0.00                       |               |            |   |               |         | 335,233.58                                 | 335,233.58               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | LUMINARIA | 15.00     |       |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0044                |                                                                                                                                        |                    |                |                            |               |            |   |               |         |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  | PERSONA   | 45,000.00 |       |  |  |  |       |  |               |
| UB<br>02<br>a                   | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA MESITA, LOCALIDAD DE LA CUESTA                                                                  | 30030000 3         | NECOXTLA       | 0.00                       |               |            |   |               |         | 1,000,000.00                               | 1,000,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | KILOMETRO | 0.20  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0045                |                                                                                                                                        |                    |                |                            |               |            |   |               |         |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  | PERSONA   | 45,000.00 |       |  |  |  |       |  |               |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (HAZARET)                                                                                           | 30030000 1         | CIUDAD MENDOZA | 0.00                       |               |            |   |               |         | 390,000.00                                 | 390,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | OBRA      | 2.00  |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0046                |                                                                                                                                        |                    |                |                            |               |            |   |               |         |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           | OBRA      | 2.00  |  |  |  |       |  |               |
| SH<br>02<br>a                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (HAZARET)                                                                                             | 30030000 1         | CIUDAD MENDOZA | 0.00                       |               |            |   |               |         | 120,000.00                                 | 120,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00             | 0.00      | PERSONA   | 10.00 |  |  |  |       |  |               |
| 2025 30 030 0047                |                                                                                                                                        |                    |                |                            |               |            |   |               |         |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                             |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           | PERSONA   | 10.00 |  |  |  |       |  |               |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

53,332,828.0 53,332,828.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,002,350.85 24,002,350.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,002,350.85 24,002,350.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Rector Rodríguez Cortés  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Vocal de Control y Vigilancia  
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CAMERINO Z. MENDOZA VER



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
CAMERINO Z. MENDOZA, VER