



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 61,620,393.00

Hoja: 25/10/2023
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances físico-financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
Inicio	Término	Inicio	Término																																			
U9	01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	82.00	18/04/2023		81.82	12/05/2023		1,545,611.49	1,545,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,558.37	1,261,558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,558.37	1,261,558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	de 4				
2023	30					030	0001																															
6H	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS PINOS, SANTA ROSITA Y RINCON SANTA ROSA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			2,089,605.13	2,089,605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2023	30					030	0004																															
6H	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LOS PINOS, SANTA ROSITA Y RINCON SANTA ROSA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			631,650.48	631,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2023	30					030	0005																															
SE	01	REHABILITACIÓN DE FUENTE(S) VEHICULAR(ES) DE ACCESO A LA CUESTA, AG18 0138 (SEGUNDA ETAPA)	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			3,039,477.29	3,039,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00					
2023	30					030	0008																															
UM	01	REHABILITACIÓN DE PARQUES(S) PÚBLICO RECREATIVO EN LA ALAMEDA "BENITO JUÁREZ" (SEGUNDA ETAPA).	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			5,408,773.29	5,408,773.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2023	30					030	0007																															
UM	01	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS EN "EL PASTOR" 2DA ETAPA (CANCHA DE FUTBOL)	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			5,422,729.17	5,422,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2023	30					030	0009																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINO ENTRE AV. LOS PINOS Y PRIV. DEL ROBLE, DE LA COLONIA LOS PINOS.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			1,601,305.23	1,601,305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	728.00					
2023	30					030	0010																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDAZOR RIO BLANCO Y CALLE GENTIL 2DA ETAPA, DE LA COLONIA RINCON SANTA ROSA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	06/05/2023	30/06/2023	100.00	11/07/2023	11/07/2023	1,153,020.81	1,153,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,020.81	1,153,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,020.81	1,153,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	450.00				
2023	30					030	0011																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DEL ARCO ENTRE AV. FCO. ZARCO Y AV. FERNANDO ISLESIAS CALDERON.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			1,049,555.95	1,049,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00					
2023	30					030	0012																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. IGNACIO ZARAGOZA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	138.00					
2023	30					030	0013																															
UM	01	REHABILITACIÓN DE MERCADO(S) PÚBLICO(S) DE FLORES ARCOS DEL PANTEON.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			691,389.16	691,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2023	30					030	0014																															

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025

PRESIDENCIA

Guadalupe Gomez Agr.
Guadalupe Gomez Aguilar
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025

TESORERÍA

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025

CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 51,620,383.00

Hoja: 28/10/2023
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SJ 01	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA 7 DE ENERO.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2023 30 030 0016																																		EV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

H. Ayuntamiento Constitucional de
Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025



PRESIDENCIA

Guadalupe Gomez Agr.
Guadalupe Gomez Aguilar
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
H. Ayuntamiento Constitucional de
Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025



TESORERÍA

Angélica López Portillo
CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional de
Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025



CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 51,620,393.00

Hoja: 28/10/2023
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																													
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
UM 02		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE FRONTÓN HERIBERTO CASTILLO (CANCHA 1)		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						2,695,984.87	2,695,984.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	3 de 4
2023	30 030 0031								0.00																								PERSONA	45,000.00	
8J 01		REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA CECATI CIUDAD MENDOZA, (ACCESO)		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						975,614.62	975,614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023	30 030 0032								0.00																								ALUMNO	350.00	
8E 01		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. GUILLERMO PRIETO, E IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y FELIPE CARRILLO FUERTO.		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						889,746.40	888,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	151.51	
2023	30 030 0033								0.00																								PERSONA	45,000.00	
8E 02		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FERRER GUARDIA ENTRE AV. SOL DE MAYO Y TOLSA.		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						1,101,528.12	1,101,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	159.33	
2023	30 030 0034								0.00																								PERSONA	45,000.00	
8E 01		REHABILITACIÓN DE CALLE EMPEDRADA EN AV. RÍO BLANCO, DE CALLE FCO. PÉREZ LÓPEZ A CARPETERA LA CUESTA.		30030000 2	LA CUESTA	0.00						2,570,460.38	2,570,460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	105.00	
2023	30 030 0035								0.00																								PERSONA	3,500.00	
UM 01		REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN AUDITORIO DE LA CIVIL.		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						3,489,322.50	3,489,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023	30 030 0036								0.00																								PERSONA	0.00	
8J 02		CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO.		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						555,328.39	555,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023	30 030 0037								0.00																								ALUMNO	400.00	
8J 02		CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, DE LA CUESTA.		30030000 2	LA CUESTA	0.00						352,681.89	352,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023	30 030 0038								0.00																								ALUMNO	0.00	
8J 02		CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA 5 DE MAYO DE LA CUESTA (MURO DE CONTENCIÓN)		30030000 2	LA CUESTA	0.00						848,397.30	848,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023	30 030 0039								0.00																								ALUMNO	250.00	
8E 01		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						1,188,150.75	1,188,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	607.00	
2023	30 030 0040								0.00																								PERSONA	0.00	
8E 01		REHABILITACIÓN DE AV. MIGUEL HIDALGO (BACHEO) SEGUNDA ETAPA.		30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00						195,074.79	195,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	120.00	
2023	30 030 0041								0.00																								PERSONA	45,000.00	

Héctor Rodríguez Cortés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional de
Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025
PRESIDENCIA

Guadalupe Gomez Agr.
Guadalupe Gomez Aguilar
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
H. Ayuntamiento Constitucional de
Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025
TESORERÍA

Angélica López
H. Ayuntamiento Constitucional de
Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025
CONTRALORÍA



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	51,520,383.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 26/10/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
				Física			Financiero																											
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																								
UB 03		AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS EN TUALCAMA, COMUNIDAD DE NECOXTLA		300300003	NECOXTLA	0.00		0.00																									KILOMETRO	0.50
2023	30																																	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

51,520,383.0	51,520,383.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,579.18	2,414,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,579.18	2,414,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

4 de 4

Hector Rodríguez Córdes
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
Camelino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025

Guadalupe Gomez Agr.
Guadalupe Gomez Aguilar
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma


H. Ayuntamiento Constitucional de
Campana 7 **Mendoza, Ver.**
ESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma **2022** **2025**

Angélica López Portillo
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

id. Ayuntamiento Constitucional de
Camerino Z. Mendoza, Ver.
2022 - 2025

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

SELLO DIGITAL: 1hkGkXvqs4pVF6lIm577H8f7+JiQ8K56WJXmoMCFPxUnO8EnvOpMfKmuXcD56lVSi9VvMx5g0uq7J6CO1a8qUrSVWZhAkZlgW36plkQe1btfa3JDjD8FOQxYlQIOlWP5QuTNPNKPNk1ElSorYiS39rgMGZVe/mquy/hy0vCpE=