



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hojas: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término						
US 01	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (ESTUDIOS Y PROYECTOS).	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			1,589,279.58	1,589,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	20.00								
2025 30 030 0001																																								
DI 01	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL (MANUALES).	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	3.00							
2025 30 030 0002																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE MELCHÓN OCAMPO.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	11/04/2025	08/05/2025	100.00	06/05/2025	08/05/2025	4,905,710.25	4,905,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,710.25	4,905,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,710.25	4,905,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,070.00							
2025 30 030 0003																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			3,229,108.73	3,229,108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,825.12							
2025 30 030 0004																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE RAFAEL MORENO Y CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	11/04/2025	08/05/2025	100.00	08/05/2025	08/05/2025	1,738,209.55	1,738,209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,209.55	1,738,209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,209.55	1,738,209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,500.00						
2025 30 030 0005																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERRER GUARDIA ENTRE AV. SANTOS DEGOLLADO Y AV. SOL DE MAYO.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	8,000.00						
2025 30 030 0006																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DE LA RAYA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	01/07/2025	30/07/2025	100.00	09/07/2025	05/08/2025	4,619,390.22	4,619,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,390.22	4,619,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,390.22	4,619,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,992.28						
2025 30 030 0007																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE AV. MANUEL DOBLADO Y CALLE DE LA RAYA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	11/04/2025	10/05/2025	100.00	17/04/2025	05/06/2025	1,577,735.50	1,577,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,735.50	1,577,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,735.50	1,577,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00						
2025 30 030 0009																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. CONSTITUYENTES.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	01/07/2025	30/07/2025	48.64	16/07/2025		3,263,484.55	3,263,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,288.27	1,522,288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,288.27	1,522,288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,638.06						
2025 30 030 0010																																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL ROSAL ENTRE AV. VICENTE RIVA PALACIOS Y AV. ALAMO, COL. LOS PINOS.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	11/04/2025	10/05/2025	100.00	21/04/2025	05/06/2025	1,509,482.34	1,509,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,482.34	1,509,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,482.34	1,509,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00						
2025 30 030 0011																																								
UM 01	REHABILITACIÓN DE CANCHA(S) PÚBLICA(S) "LA PRESITA" EN LA COLONIA UBERACIÓN.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	27/08/2025	25/09/2025	58.77	11/09/2025		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,177.00	470,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,177.00	470,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2025 30 030 0014																																								

Hector Rodríguez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Martha Soriano
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica López
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Período: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 63,352,828.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
							Inicio	Término		Inicio	Término																								
UM 01	a REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO RECREATIVO EN LA ALAMEDA "BENITO JUÁREZ" (CUARTA ETAPA).			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30	030	0015																													PERSONA	45,000.00		
SJ 02	e CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VENUSTIANO CARRANZA", NECOXTLA.			30030000 3	NECOXTLA	100.00	27/09/ 2025	25/09/ 2025	55.71	11/09/ 2025		541,400.78	541,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,619.20	301,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,619.20	301,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	2 de 4
2025	30	030	0019																													ALUMNO	350.00		
SJ 02	e CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO MARTÍNEZ, CLAVE 30EPR0396Q.			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	01/07/ 2025	11/08/ 2025	70.93	15/08/ 2025		2,915,008.47	2,915,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,897. 65	2,097,897. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,897.65	2,097,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00	
2025	30	030	0020																													ALUMNO	350.00		
SJ 02	a CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO OBRERO".			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			1,739,698.98	1,739,698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00	
2025	30	030	0021																													ALUMNO	350.00		
SJ 02	e CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NECOXTLA, CLAVE 30ETH0970I SEGUNDA ETAPA.			30030000 3	NECOXTLA	100.00	27/09/ 2025	25/09/ 2025	55.01	11/09/ 2025		539,898.48	539,898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,839.18	301,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,839.18	301,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00	
2025	30	030	0022																													ALUMNO	200.00		
SJ 02	a CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CIUDAD MENDOZA.			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	27/09/ 2025	25/09/ 2025	44.84	11/09/ 2025		266,834.09	266,834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,834.09	266,834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,834.09	266,834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00	
2025	30	030	0024																													ALUMNO	150.00		
SJ 02	d CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, NECOXTLA.			30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00	
2025	30	030	0025																													ALUMNO	300.00		
SJ 01	bn REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA EN ESCUELA CECATI, CLAVE 30D0T0168I.			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00	
2025	30	030	0026																													ALUMNO	300.00		
SE 01	j REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSÉ MARÍA HEIRA.			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00	
2025	30	030	0027																													PERSONA	45,000.00		
SE 01	j REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA HEIRA Y CALLE 8 DE MARZO.			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			1,090,553.61	1,090,553.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00	
2025	30	030	0028																													PERSONA	45,000.00		
SE 01	j REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE AV. FORJONA Y CALLE PROLONGACIÓN FERRER GUARDIA.			30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	11/04/ 2025	08/05/ 2025	100.00	08/06/ 2025	08/06/ 2025	1,613,788.84	1,613,788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,788. 84	1,613,788. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,788.84	1,613,788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45,000.00	
2025	30	030	0030																													PERSONA	45,000.00		

Héctor Rodríguez Cortés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2022-2025
CAMERINO Z.
MENDOZA VER

Abel Vázquez Flores
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
2022-2025
CAMERINO Z.
MENDOZA, VER

Araceli Vázquez Portillo
CONTRALORA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2022-2025
CAMERINO Z.
MENDOZA VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																																	
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. SOL DE MAYO.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	27/09/ 2025	25/09/ 2025	50.69	11/09/ 2025		616,775.22	616,775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,930.33	313,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,930.38	313,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	27.00										
2025 30 030 0031																														PERSONA	45,000.00											
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE NOGAL ENTRE AV. VICENTE RIVA PALACIOS Y AV. ÁLAMO, COL. LOS PINOS.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	11/04/ 2025	10/05/ 2025	100.00	17/04/ 2025	05/09/ 2025	168,145.99	168,145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,145.99	168,145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,145.99	168,145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7.00	3 de 4									
2025 30 030 0032																														PERSONA	45,000.00											
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE AV. MANUEL DOBLADO Y CALLE DE LA RAYA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	100.00	11/04/ 2025	10/05/ 2025	100.00	17/04/ 2025	05/09/ 2025	129,381.30	129,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,381.30	129,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,381.30	129,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7.00										
2025 30 030 0033																														PERSONA	45,000.00											
SG 03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO A PERRERA MUNICIPAL "NAZARET"	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	4.00										
2025 30 030 0034																														PERSONA	45,000.00											
UB 03	AMPLIACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD EJIDO LA CUESTA.	30030000 2	LA CUESTA	100.00	01/07/ 2025	30/07/ 2025	100.00	16/07/ 2025	05/09/ 2025	2,495,923.09	2,495,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,923.09	2,495,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,923.09	2,495,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.18										
2025 30 030 0035																														PERSONA	45,000.00											
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL LA MESITA, LOCALIDAD DE LA CUESTA. (CAMINO A TELESECUNDARIA)	30030000 2	LA CUESTA	0.00			0.00			304,355.42	304,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10										
2025 30 030 0036																														PERSONA	45,000.00											
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL BARRIO DE ECOTLA, COMUNIDAD DE NECOXTLA. (ARCOS)	30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			175,343.88	175,343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.05										
2025 30 030 0037																														PERSONA	45,000.00											
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE NECOXTLA, COLONIA ATECOHKO	30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.13										
2025 30 030 0038																														PERSONA	45,000.00											
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MIRADOR, LOCALIDAD DE LA CUESTA.	30030000 2	LA CUESTA	0.00			0.00			760,786.50	760,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.04										
2025 30 030 0039																														PERSONA	0.00											
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO DE TEXMOLA COMUNIDAD DE NECOXTLA.	30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,022.20										
2025 30 030 0040																														PERSONA	45,000.00											
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LOS GAVILANES HACIA NACIMIENTO DE AGUA, COMUNIDAD DE LOS GAVILANES.	30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	140.00										
2025 30 030 0041																														PERSONA	45,000.00											

Héctor Rodríguez Cordero
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2022 2025
CAMERINO Z.
MENDOZA VER

Abel Vázquez Flores
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
2022 2025
CAMERINO Z.
MENDOZA, VER

Angélica López Barillo
CONTRADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2022 2025
CAMERINO Z.
MENDOZA VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 53,332,828.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN COLONIA LA CUMBRE, EN LA COMUNIDAD DE NECOXTLA.	30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			450,127.17	450,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KIÓMETRO	0.12	
2025 30 030 0042																																	
SC 03	CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE (CISTERNA) EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, BARRIO DE OCOTLA COMUNIDAD DE NECOXTLA	30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2025 30 030 0043																																	
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. IGNACIO ZASAGOZA.	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			335,233.58	335,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	15.00	
2025 30 030 0044																																	
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA MESITA, LOCALIDAD DE LA CUESTA	30030000 3	NECOXTLA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KIÓMETRO	0.20
2025 30 030 0045																																	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (HAZARET)	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00
2025 30 030 0046																																	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (HAZARET)	30030000 1	CIUDAD MENDOZA	0.00			0.00			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00
2025 30 030 0047																																	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

53,332,828.00 53,332,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,002,350.85 24,002,350.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,002,350.85 24,002,350.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Rector Rodríguez Cortés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Vocal de Control y Vigilancia
Nombre y firma

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CAMERINO Z. MENDOZA VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
CAMERINO Z. MENDOZA, VER

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA
CAMERINO Z. MENDOZA VER



24/10/2025

Abstract

TESORERO MUNICIPAL.
Nombre, firma y sello

Oficina Legales Portillo
CONTRALOR MUNICIPAL
Módulo: Ventas e impuestos

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONTRATACION
2022 2025
CAMERINO 7
AFMOZA AER

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

9,926,637.00

494,420 30,494,420
.85 .85

$$\frac{1,491,420.8}{5} = 30,491,420.8$$

MEMORIA VER
CAMERINO 7
2022 2025
CONTRALORIA
CONSTITUCIONAL
M AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Héctor Rodríguez Curbés
Nombre, firma y sello

Abel Vázquez Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA
2022 2025
CAMERINO Z.
MENDOZA, VEN.